

PROJEKTI LOKAL DHE RAJONAL I KONKURRENCËS

Lista e Kontrollit të Planit të Menaxhimit Mjedisor & Social

Investime në rindërtimin e objektit të Lazarit të Verës ltd për
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në turizmin, mikpritjen dhe
akomodimin e verës në fushën e zhvillimit të sektorit të përgjithshëm
të turizmit

Nëntor, 2018

1. Hyrje në projekt

Projekti i Konkurrueshmërisë Lokale dhe Rajonale (LRCP) është një investim katërvjeçar, i mbështetur nga Bashkimi Evropian duke përdorur fondet nga IPA II të dedikuara për konkurrencën dhe inovacionin në Maqedoni. LRCP do të menaxhohet si një Fond Hybrid Trust dhe përbëhet nga katër komponentë, të ekzekutuara nga Banka Botërore dhe Qeveria e Maqedonisë. Projekti do të sigurojë financimin e investimeve dhe ndërtimin e kapaciteteve për të mbështetur rritjen e sektorit, investimet në destinacione dhe prosperitetin specifik të destinacionit. Në nivel rajonal dhe lokal, Projekti do të mbështhesë destinacionet e zgjedhura turistike në vend përmes një kombinimi të asistencës teknike për të përmirësuar menaxhimin e destinacionit, investimet në infrastrukturë dhe investimet në lidhje dhe inovacione. Investimet do të ndërmerren përmes një skeme grantesh për aktorët e turizmit rajonal siç janë komunat, institucionet, OJQ-të dhe sektori privat.

Ky Plan i Kontrollit të Mjedisit Jetësor dhe Social (ESMP) është përgatitur për aktivitetet e kryera nga Lazar Winery ltd Negotinë. Lista e Kontrollit të ESMP-së paraqet përshkrimin e projektit, detajet teknike, fushëveprimin, vodosjen dhe vendndodhjen në bazë të të cilit ai vlerëson rreziqet mjedisore dhe sociale.

Zbatimi i masave lehtësuese që adresojnë rreziqet dhe çështjet e identikuara, si dhe plani i monitorimit i përcaktuar në listën e kontrollit të PMEV është i detyrueshëm, si dhe përputhshmëria me rregulloret mjedisore dhe rregulloret kombëtare dhe politikat operacionale të BB.

2. Përshkrim i shkurtër i projektit

Nën-projekti parashevë disa faza:

1. Punime civile

- 1.1 rinovimi i banjës për punonjësit - ndryshimi i pllakave, rubinetave etj
- 1.2 renovimi i kuzhinës në restoran, depo për furnizimet e restoranit - ndryshimi i dritareve, dyerve, tjegullave të dyshemeve dhe mureve
- 1.3 adaptimi i hyrjes dhe i lobimit - montimi i 3 dyerve, tjegulla e kateve
- 1.4 përshtatjen e dhomës së magazinimit të kuzhinës - tjegulla e dyshemeve, mureve, montimit të dritareve, grumbullimit të gardhit metalik
- 1.5 përshtatjet dhe mbarimi i dyqanit të verës - tjegulla e dyshemesë, rinovimi i mureve, instalimi i derës së drurit
- 1.6 rikonstrukioni i restoranit - rikonstrukioni i dyshemesë, mureve, dritareve, ndërtimi i fireplace, rikonstrukioni i çatisë me pjesët prej druri
- 1.7 renovimi i katit 1, adaptimi i secilës prej 5 dhomave me banjo - në katin e 1 do të ketë 5 dhoma me banjo të veçanta (instalimi i pllakave dhe druri në dysheme, përfundimi i mureve, instalimi i dritareve dhe dyerve për të gjitha apartamentet)

1.8 Adaptimi i katit 2 - 1 dhomë, në katin e fundit do të ketë vetëm një apartament me banjo. Instalimi i pllakave dhe druri në dysheme, përfundimi i mureve, instalimi i dritareve dhe dyerve.

2. Rregullimi i peizazhit dhe i oborrit

3.1 rinosimi i hyrjes zyrtare në punishte vere

3.2 Rikonstruksioni i rrugës së hyrjes, instalimi i 3 vend parkimi me çati

3.3 Ndërtimi i sipërfaqes së jashtme të drurit

3.4 rinosimi i dyshemesë së tarracës në katin përdhesë

3.5 instalimi i dritës, 2 stola

3.6 aranzhimi me hortikulturë, pemë dhe kullota dhe sistemi i ujitjes

4. Furnizimi me ujë dhe kanalizimi, klimatizimi, kolektor diellor

4.1 instalimi i plotë i sistemit të furnizimit me ujë në ndërtesë, restorant, kuzhinë, të gjitha tualetet dhe banjet

4.2 instalimi i plotë i sistemit të kanalizimit në apartamente dhe restorant

4.3 sistemi i klimës së instalimit në të gjithë ndërtesën

4.4 blerjen dhe instalimin e kolektorit diellor për ujë të nxeh të për banjet dhe për kuzhinë

5. Electric installation

5.1 electric installations in the building, fire alarm system, lights

6. Mallrat dhe pa shërbime këshilluese

- prokurimi i mobiljeve - mobilje për restorantin, 10 tavolina, 40 karrige, rafte verë, 4 kolltuqe, pult i verës

- prokurimi i pajisjes së kuzhinës - tavolina punuese inoks, sobë me gaz, tavolinë shërbyese prej mermeli, inoks ftohës i ftohur në punë, raftet e murit inoks, aspirator, lavatriçe qelqi, raftet inox, lavatory inox

- Instalimi i tabelës së rrugës së shenjave

3. Kategoria e Mjedisit

3.1 Politikat e Mbrojtjes së Bankës Botërore / Kategorizimi LRCP mbështetet nga granti i Bashkimit Evropian dhe zbatohet bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit për Çështjet Ekonomike, si agjencia zbatuese e fondeve dhe Banka Botërore. LRCP është klasifikuar si projekti i Kategorisë B, që nënkupton një nivel të ndikimit negativ, si rezultat i zbatimit të tij, por asnjë prej tyre nuk është i rëndësishëm, në shkallë të gjerë apo afatgjatë. Si rezultat i kësaj klasifikimi OP 4.01 Vlerësimi Mjedisor është shkaktuar. Më pas, CDPMEA përgatiti Kornizën e Menaxhimit Mjedisor dhe Social (ESMF) për të udhëhequr vigjilencën e

duhur mjedisore të nën-projekteve të mbështetura përmes Skemës së Grantit të Komponentit 3, përcakton përshtatshmërinë dhe procedurat për shqyrtimin dhe vlerësimin mjedisor. Të gjitha aktivitetet e projektit (dhe nën-projektit) duhet të zbatohen duke zbatuar politikat dhe procedurat operative të ESMF, BB dhe rregullimin kombëtar (mbizotëron më i reptë).

- 1) Nën-projekti i propozuar klasifikohet si Kategoria B- për shkak të faktit se ndikimet e ardhshme mjedisore janë më pak të dëmshme se ato të nënprojekteve të Kategorisë A dhe B + duke marrë parasysh natyrën, madhësinë dhe vendndodhjen e tyre, si dhe karakteristikat e mjedisit të mundshëm ndikimet.
- 2) Kategoria do të kërkonte që një EA të vlerësonë çdo ndikim të mundshëm mjedisor që lidhet me nën-projektin e propozuar, të identifikojë mundësitë e mundshme të përmirësimit të mjedisit dhe të rekomandojë çdo masë të nevojshme për të parandaluar, minimizuar dhe zbutur ndikimet e padëshiruara. Fushëveprimi dhe formati i EA do të ndryshojë në varësi të nën-projektit, por zakonisht do të jetë më i ngushtë sesa fushëveprimi i VNM-së, zakonisht në formën e PMMS. Qëllimi i PMMS është përcaktuar në Aneksin D të ESMF. Për nën-projektet që përfshijnë përmirësimë të thjeshta, rehabilitim ose përshtatje të ndërtesave, do të përdoret lista e kontrollit të ESMP (shabloni i dhënë në Shtojcën F të ESMF).

B-Kategoria do të përfshinte nën-projekte që gjithashtu: (a) përfshijnë kredi për kapital qarkullues, të cilat përfshijnë blerjen dhe / ose përdorimin e materialeve të rrezikshme (p.sh. benzinë) ose (b) përmirësimë të procesit që përfshijnë blerjen e pajisjeve / makinerive që paraqesin një shëndet të rëndësishëm potencial ose rreziku i sigurisë. Sipas ligjeve maqedonase, llojet e nën-projekteve që bien nën kategorinë B- nuk kërkojnë VNM.

3.2 Vlerësimi mjedisor sipas legjisacionit kombëtar

Nënprojekti nuk i përket asnjë kategorie të Aneksit I dhe Aneksit II të Dekretit për përcaktimin e projekteve dhe krijimeve në bazë të cilave nevoja për kryerjen e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. / 2005, Nr. 109/2009). Në përputhje me Udhëzimet për zhvillimin e procedurës për përcaktimin e nevojës, përcaktimin e fushëveprimit dhe rishikimit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në Republikën e Maqedonisë për një projekt që nuk është as në Aneksin I dhe Aneksin II, vendimi lidhur me procedurën për përcaktimin e nevoja për VNM është se VNM është e panevojshme.

Megjithatë, sipas udhëzimeve të PIU të LRCP-së, brenda raportit të shqyrtimit mjedisor, aplikanti i nënprojektit ka dorëzuar Njoftimin për qëllimin për të zbatuar një projekt në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor - Zyra e Mjedisit. Punishtja Lazar dooel ka

paraqitur letër me Njoftim për Qëllim në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor (MMJPH) dhe ka marrë përgjigjen me datën 9.11.2018 me mendimin se procesi i VNM dhe përgatitja e Elaboruar për mbrojtjen e mjedisit për realizimin e këtij nënprojekti nuk është e nevojshme. Pranimi i përgjigjes / mendimit nga MMJPH do të konsiderohet si akt i detyrueshëm në zbatimin e projektit. Mbeturinat do të riciklohen dhe depozitohen në lokacionin e caktuar nga autoritetet.

4. PËRMBLEDHJE E IMPAKTEVE

Si rezultat i aktiviteteve të parashikuara nën-projekte për rinovim / përshtatje të Lazar Winery dooel pas identifikimit të ndikimit të mundshëm:

1. Rezjetet dhe ndikimet e mundshme negative të sigurisë dhe shëndetit ndaj popullsisë, shoferëve dhe punëtorëve (ndikimet lokale të kufizuara në vendin e rinovimit të afatit të shkurtër, të pranishëm vetëm në fazën e zbatimit) për shkak të:

- Mungesa e masave për shëndetin dhe sigurinë në punë (OHS) gjatë punëve të rinovimit / adaptimit,
- Lëndim i ndodhur në ose afér vendit të punimeve (p.sh. për shkak të mungesës së veshjeve apo pajisjeve të mbrojtjes, ose mangësive të tjera të sigurisë)
- Mospërputhja me standardet e sigurisë dhe procedurat e punës,
- Menaxhimi i pamjaftueshëm i trafikut dhe siguria e këmbësorëve.

2. Ndikimi i mundshëm në cilësinë e ajrit dhe emetimet e ajrit nga mjetet transportuese të materialeve dhe pajisjeve në lokacionin e nën-projektit dhe transportimin e mbetjeve jashtë zonës (impakti lokal, i kufizuar në vendndodhjen e rinovimit / përshtatjes, që ndodh vetëm në fazën e zbatimit) për shkak të:

- shkarkimet e pluhurit nga transportimi i materialeve, menaxhimi i materialeve dhe punimeve civile,
- shkarkimi i tymit nga automjetet dhe trafiku, si dhe shkaktimi i ndryshimeve në qarkullimin ekzistues të trafikut aty pranë.

3. Emisionet e mundshme të vibracioneve dhe shqetësimet e zhurmave si rezultat i lëvizjes së mjeteve të transportit në vendin e rinovimit si dhe vetë punimet (ndikimet lokale të kufizuara në vendndodhjen e rinovimit vetëm në fazën e zbatimit).

4. Menaxhimi i papërshtatshëm i mbeturinave dhe grumbullimi dhe transportimi i parakohshëm i mbeturinave. Efektet anësore të mundshme / ndikimet në mjedis dhe efektet negative të shëndetit mund të lindin si rezultat i gjenerimit dhe menaxhimit të llojeve të ndryshme të mbeturinave (kryesisht mbeturinat e ndërtimit si kompensatë e mbeturinave, qilim, pëlhura, sfungjer, mbetjet e pllakave të gipsit, metalet, qelqi plastik, mobiljet, dyshekët, mbeturinat e rrezikshme, p.sh. ndriçimi i ndriçimit, mbetjet e bojërave dhe ngjitësve, paketimi i mbeturinave (kartoni dhe najloni), të cilat janë lokale Nëse menaxhimi i duhur i mbeturinave nuk është paraparë në fazën e funksionimit , ekziston mundësia që ndikimet negative të jenë afatgjata me ngjarje të përsëritura, por të kufizuara në menaxhimin

e papërshtatshëm të mbetjeve dhe në mbledhjen dhe transportimin e parakohshëm të mbeturinave komunale.

6. Ndikimet në tokë dhe ujë nga rrjedhjet aksidentale, derdhjet dhe ndërtimet e pahijshme dhe menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme. Megjithatë, aktivitetet e parashikuara pritet të prodhojnë vetëm asfat të përkohshëm, vendor, afatshkurtër dhe të kufizuar në periudhën e rinovimit / rindërtimit / goditjeve më të vogla ndërtimore të pafavorshme. Sasitë e pritshme të lëndëve të para të rrezikshme dhe të lëngjeve të përdorura ose të krijuara si mbeturina gjatë zbatimit të nën-projektit janë të vogla.

Asnjë ndikim nuk pritet në burimet fizike kulturore apo në habitatet natyrore, pasi që nënprojekti nuk gjendet në / në afërsi të zonave dhe objekteve të mbrojtura të natyrës dhe / ose kulturës.

Shqyrtimi paraprak tregoi se në këtë nënprojekt nuk ka gjasa të gjenerohen mbeturinat e asbestit dhe mbeturinat radioaktive, megjithatë masat zbutëse janë dhënë për këto raste.

5. QËLLIMI I LISTAVE TË KONTROLLIT TË EMP-së, KËRKESAVE PËR DISKLUZIVE

Banka Botërore kërkon një Vlerësim Mjedisor (EA) për projektet e propozuara për financim nga Banka Botërore për të siguruar që ato të janë të qëndrueshme dhe të qëndrueshme nga pikëpamja mjedisore dhe kështu të përmirësojnë vendimmarrjen. EA është një proces gjérësia, thellësia dhe lloji i analizës së të cilit varen nga natyra, shtrirja dhe ndikimet e mundshme mjedisore të projektit të propozuar. EA vlerëson rreziqet e mundshme mjedisore të projektit, si dhe ndikimet e tyre në fushën e mbuluar nga projekti.

Sipas shqyrtimit të kryer të Aplikacionit për Shprehjen e Interesit ky nën-projekt u kategorizua si B-. Nënprojektet klasifikohen në kategorinë B - Ndikimet potenciale në mjedis janë më pak të dëmshme se nënprojektet e kategorisë A dhe B + duke marrë parasysh natyrën, madhësinë dhe vendndodhjen e tyre, si dhe karakteristikat e ndikimeve të mundshme në mjedis.

Fushëveprimi i vlerësimit mjedisor për nën-projektet mund të jetë i ndryshëm për nën-projekte të ndryshme, por zakonisht është më i vogël sesa qëllimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, më së shpeshti në formën e Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (ESMP). Për nënprojektet që parashikojnë përmirësime të thjeshta, rinovime ose përshtatje të objekteve, përdoret Lista Kontrolluese e PMVM. Forma e listës së kontrollit të PMEV përcaktohet nga Kuadri Mjedisor dhe Social për Projektin e Konkurrencës Lokale dhe Rajonale.

Lista e Kontrollit të ESMP aplikohet për rehabilitim të vogël ose ndërtim të vogël të ndërtimeve. Ai siguron "praktikë të mirë pragmatike" dhe është projektuar për të qenë përdorues miqësor dhe në përputhje me kërkuesat mbrojtëse të BB. Formati i llojit të kontrollit tenton të mbulojë qasjet tipike zbutëse për kontratat e zakonshme të punëve civile me ndikime të lokalizuara.

Lista e kontrollit ka një seksion hyrjeje (Pjesa hyrëse në të cilën përshkruhet projekt, pjesa ku përcaktohet kategoria mjedisore, ndikimet e identikuara dhe koncepti i listës së kontrollit të ESMP-së) dhe tri pjesë kryesore:

- **Pjesa 1 përbën një pjesë përshkruese ("pasaportë vendesh") që përshkruan specifikat e projektit në aspektin e vendndodhjes fizike, aspektet institucionale dhe legislative, përshkrimin e projektit, përfshirjen e nevojës për një program të ndërtimit të kapaciteteve dhe përshkrimin e procesit të konsultimit publik.**
- **Pjesa 2 përfshin shqyrtimin mjedisor dhe social në një format të thjeshtë Po / Jo të ndjekur nga masat zbutëse për çdo aktivitet të dhënë.**
- **Pjesa 3 është një plan monitorimi për aktivitetet gjatë ndërtimit dhe zbatimit të projektit. Ajo mban të njëjtin format të kërkuar për ESMP-të e Bankës Botërore. Është qëllimi i kësaj liste të kontrollit që Pjesa 2 dhe Pjesa 3 të përfshihen si dokumente ofertuese për kontraktorët.**

Procedura për publikimin e listës së kontrollit të PME është si vijon: Lista e Kontrollit të ESMP në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze duhet të publikohet në faqen e internetit të LRCP dhe pranuesit si dhe në faqet e internetit të komunës së prekur dhe duhet të jetë në dispozicion për publikun së paku 14 ditë. Duhet të jetë në dispozicion në kopje të shtypura në ambientet e LRCP dhe në komunat përkatëse dhe / ose në qendrat e rajoneve planifikuese. Kur shpallet, thirrja për vërejtje në dokumentet duhet të lëshohet së bashku me adresën elektronike dhe postare në dispozicion për dërgimin e vërejtjeve. Regjistrimi i dëgjimit publik (komentet dhe pyetjet e mbledhura) përmban informacionin bazë për vendin, listën e personave të pranishëm dhe përbledhjen e vërejtjeve të pranuara dhe duhet të përfshihet në versionin përfundimtar të dokumentit të botuar.

6. ZBATIMI I KONTROLLIT TË ESMP-S

Lista e Kontrollit të ESMP është një dokument i përgatitur dhe në pronësi të përfituesit. Procesi i hartimit dhe zbatimit për të parashikuar në nënprojekt do të bëhet në tri faza:

1. Faza e përgjithshme e identifikimit dhe përcaktimit, në të cilën zgjidhet objekti për rinnovimet / ndërtimet e vogla / adaptimi dhe përpunohet një program i përafërt për tipologjitet e mundshme të punës. Në këtë fazë, janë hartuar pjesët 1, 2 dhe 3 të listës së kontrollit të PMEV. Pjesa 2 e listës së kontrollit të PMEM mund të përdoret për të përzgjedhur aktivitetet tipike nga një "menu" dhe t'i lidhe ato me çështjet tipike mjedisore dhe masat zbutëse. Zhvillohen konsultimet publike, ESMP finalizohet.

2. Faza e detajuar e planifikimit dhe tenderimit, duke përfshirë specifikimet dhe faturat e sasive për punët ndërtimore, mallrat e pajisjeve, marketingun dhe shërbimet e tjera që kanë të bëjnë me nënprojektin. Lista e Kontrollit të ESMP-së do të bashkangjitet si pjesë përbërëse e dokumentacionit të tenderit dhe kontratës së punëve si dhe kontratës së mbikëqyrjes, analoge me të gjitha kushtet teknike dhe tregtare, duhet të nënshkruhet nga palët kontraktuese.

3. Gjatë fazës së zbatimit të punimeve, zbatimi i pajtueshmërisë mjedisore (me listën e kontrollit të ESMP dhe rregulloren e mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë (H & S) dhe kritere

të tjera cilësore zbatohen në vendin dhe aplikacionin përkatës të kontrolluar / mbikëqyrur nga mbikëqyrësi i faqes, ose mbikëqyrësi i projektit të caktuar për mbikëqyrjen e implementimit të listës së kontrollit të PME. Masat zbutëse në pjesën 2 dhe plani i monitorimit në Pjesën 3 janë baza për të verifikuar përputhshmërinë e Kontraktuesit me dispozitat e kërkuaara mjedisore.

Zbatimi praktik i listës së kontrollit të PMEV do të përfshijë arritjen e Pjesës I për të pasur dhe dokumentuar të gjitha specifikat përkatëse të faqes. Në pjesën e dytë, aktivitetet që do të kryhen do të kontrollohen sipas llojit të aktivitetit të parashikuar dhe në pjesën e tretë do të identifikohen dhe zbatohen parametrat e monitorimit (Pjesa 3) sipas aktiviteteve të paraqitura në Pjesën 2.

Të gjithë listën e kontrollit të ESMP të plotësuar në tabelën (Pjesët 1, 2 dhe 3) për secilin lloj të punës duhet të bashkëngjiten si pjesë përbërëse e kontratave të punës dhe si analog me të gjitha kushtet teknike dhe tregtare të cilat duhet të nënshkruhen nga palët kontraktuese.

7. MASAT E MITIGIMIT

Masat për të shmangur dhe reduktuar / zbutur ndikimet e identikuara në mjedisin jetësor, punëtorët dhe komunitetet dhe aspektet sociale të nënprojektit që do të zbatohen brenda nënprojektit janë, por nuk kufizohen vetëm në:

Shënim i duhur i vendit për rinojmë / përshtatje / ndërtim të vogël, duke shënuar lokacionin e duhur për ruajtjen e përkohshme të materialit ndërtimor në vend, duke siguruar shirita paralajmëruar, gardhe dhe shenja, duke ndaluar hyrjen e personave të papunësuar në shiritat paralajmëruar, duke aplikuar masat e sigurisë për qytetarët, makinat që drejtohen vetëm nga personeli me përvojë dhe të trajnuar, prezanca e vazhdueshme e aparateve të zjarrit në rast zjarri ose dëmtimi tjetër, veshja e pajisjeve mbrojtëse dhe veshmbathjeve në çdo kohë, rregullimi i skelave dhe masave të tjera të H & S mund të vendosen lëngje të ndezshme ruhet ekskluzivisht në anije të dizajnuara për këtë qëllim.

Të gjithë punëtorët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e zjarrit dhe masat e zjarrfikësve dhe duhet të trajnohen për t'u marrë me aparatet e zjarrit, hidrantët dhe pajisjet e tjera që përdoren për të shuar zjarret që duhet të jenë funksionale.

Niveli i zhurmës nuk duhet të tejkalojë 55dB gjatë ditës dhe 45dB gjatë natës dhe puna ndërtimore nuk do të kryhet brenda natës (orët e renovimit 7.00h deri 19.00h).

Identifikimi, klasifikimi dhe magazinimi i veçantë i përkohshëm (në kazanët e vegjël / kontejnerët të ndara në lokacionin e veçantë të paracaktuar në vend dhe në numër të mjaftueshëm) të llojeve të ndryshme të mbetjeve që mund të gjenerohen nga renovimi dhe trajtimi i duhur i mbeturinave. Mbeturinat mund të transportohen dhe të deponohen / përpunohen vetëm nga kompanitë e licencuara.

Krijimi i një regjimi të veçantë të trafikut për automjetet e kontraktorit gjatë periudhës së renovimit, me sinjalizim të duhur.

Nënshkrimi i një kontrate me kompaninë e shërbimit për mirëmbajtjen e rregullt, zëvendësimin e pjesëve rezervë, ndryshimet e vajit lubrifikant parandalues, mirëmbajtjen e duhur (tymi i shkarkimit dhe siguria p.sh. pushimet, gomat etj.) Si një nga funksionet më të rëndësishme të sigurisë etj. automjetet dhe të mbajë vendin e parkimit të pastër, zëvendësimin

e ndaluar të vajit motorik në vend parkimi për të shmangur vajin dhe ndotjen e ujërave dhe tokës, të kryejë testin e rregullt vjetor të miratimit gjatë regjistrimit vjetor të automjeteve.

Masat zbutëse të përshkruara në këtë pjesë janë ato të përgjithshme, masat e hollësishme të zbutjes të detyrueshme janë dhënë në tabelën e Kontrollit të Masave Zbutëse (Pjesa 3).

8. PROCEDURAT E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT DHE SHPËRNDARJA E PËRGJEGJËSISË

Për monitorimin e zbatimit të Kontrollit të ESMP-së, mbikëqyrësi i vendit ose personi përgjegjës i emëruar nga Përfituesi (në rastin e punëve që nuk kërkojnë angazhimin e inxhinierit mbikëqyrës, mbikëqyrësi i faqes në tekstin e mëtejshëm) do të punojë me Pjesën 2 dhe 3 të Lista e Kontrollit të ESMP-së, pra plani i monitorimit. Pjesa 2 dhe 3 janë zhvilluar në detaje të nevojshme, duke përcaktuar masa të qarta lehtësuese dhe monitorim të cilat mund të përfshihen në kontratat e punëve, të cilat pasqyrojnë statusin e praktikës mjedisore në vendin e punës dhe të cilat mund të vëzhgojen / maten / kuantifikohen / verifikohen nga mbikëqyrësi gjatë punimeve.

Pjesa 3 reflekton praktikisht kriteret kyçë të monitorimit mbi masat zbutëse të parashikuara të cilat mund të kontrollohen gjatë dhe pas punimeve për sigurimin e pajtueshmërisë dhe në fund të fundit shpërbllimi i Kontraktuesit.

Masat e tillë zbutëse përfshijnë, por nuk kufizohen në përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse (PPE) nga punëtorët në vend, gjenerimi dhe parandalimi i pluhurit, sasia e ujit të përdorur dhe shkarkuar në vend, trajtimi i ujërave të ndotura, prania e objekteve të përshtatshme sanitare për punëtorët, mbledhjen e mbeturinave të llojeve të vecanta (druri, metale, plastike, mbetje të rrezikshme, p.sh. mbetjet dhe ambalazhimet e bojës dhe bojës, llambat), sasitë e mbeturinave, organizimin e duhur të rrugëve dhe objekteve të asgjësimit, ose ripërdorimin dhe riciklimin kudo që është e mundur. Përveç Pjesës 3, mbikëqyrësi i vendit duhet të kontrollojë nëse kontraktuesi është në përputhje me masat zbutëse në Pjesën 2. Raportimi për zbatimin e praktikave duhet të përshkruhet në raportin e rregullt në drejtim të PIU.

Një raport i pranueshëm i monitorimit nga kontraktori ose mbikëqyrësi i vendit do të ishte kusht për pagesën e plotë të shpërbllimit të dakorduar sipas kontratës, njësoj si kriteret teknike të cilësisë ose anketat e cilësisë. Raportimi mbi zbatimin e listës së kontrollit të PMEV do të jetë tremujor (nëse nuk është rënë dakord ndryshe me PIU). Për të siguruar një shkallë të levave mbi performancën mjedisore të Kontraktorit, një klauzolë e përshtatshme do të futet në kontratat e punëve, duke specifikuar dënimet në rast të mospërputhjes me dispozitat kontraktuale mjedisore, p.sh. në formën e mbajtjes së një përqindjeje të caktuar të pagesave derisa të zbatohen masat korrigjuese dhe të nënprojektit në përputhje, madhësia e saj në varësi të ashpërsisë së shkeljes së kontratës. Për raste ekstreme, ndërprerja e kontratës lidhet në mënyrë kontraktuale.

Zbatimi i masave të përcaktuara të listës së kontrollit të PMEV do të monitorohet nga inxhinieri mbikëqyrës / mbikëqyrës, inspektori i autorizuar dhe / ose shtetëror mjedisor dhe

komunal, si dhe eksperti mjedisor i PIU. Zbatimi i masave do të ndiqet përpëra fillimit të punës, gjatë rinvimit dhe pas përfundimit të tij.

Aplikuesi (ët) është i detyruar të paraqesë rregullisht raportet për zbatimin dhe monitorimin e masave lehtësuese të mjedisit (Raportet e zbatimit të listës së kontrollit të ESMP, p.sh. në formën e një pasqyre tabelare (plani i zbutjes së tabelave dhe plani i monitorimit) masat, vëzhgimet dhe komentet, dhe Monitorimi i masës (zbatuar / nuk zbatohet, rezultatet, vëzhgimet, komentet, shqetësimet, kur, etj.).

Pjesa 1: Institucionale dhe Administrative	
vend	Republika e Maqedonisë
Titulli i nënprojektit	Investime në rindërtimin e objektit të Llazarit të Verës ltd për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në turizmin, mikpritjen dhe akomodimin e verës në fushën e zhvillimit të sektorit të përgjithshëm të turizmit
Fushëveprimi i nën-projektit dhe aktiviteteve të veçanta	Rindërtimi i restorantit, dhomave dhe banjove Vendosja e peizazhit dhe parterit, instalimi i shenjave Prokurimi i pajisjeve për kuzhinë, Prokurimi për mobiljet për dhomat dhe banjat, restorantin
Marrëveshjet institucionale (Emri dhe kontaktet)	<p style="text-align: center;"><u>Menaxhimi i projektit *</u></p> <p><u>investitor:</u> <u>Punishte vere Lazar dooel Noegotino</u> <u>Ul. Vano Tashev nr.21 1440 Negotinë</u></p> <p><u>Koordinatori i nën-projektit:</u> <u>Lazar Ristov</u> <u>071315800lazarwinery@gmail.com</u></p>
Marrëveshjet e zbatimit (Emri dhe kontaktet)	<p style="text-align: center;">mbikëqyrja **</p> <p>Do të shtohet në fazën e mëvonshme pas përzgjedhjes.</p>
Përshkrimi i sitit	
Emri i faqes	Veraria Lazar
Përshkruani vendin e vendndodhjes Shtojca 1: Informacioni i faqes (shifrat nga faqja e internetit) <input checked="" type="checkbox"/> Po ose <input type="checkbox"/> Jo	Punishtja e Lazarit dooel gjendet në komunën Rosoman Veraria është e arritshme me makinë përmes daljes në autostradë në vendin arkeologjik Stobi. Veraria Lazar është regjistruar si duhet. Ndërtesa është e vendosur në Kad. Plot 197/2 dhe 197/3, Cad. Komuna Palikura, dhe ka Certifikatën e Pronësisë 366Cad.municipality Palikura
Kush e zotëron tokën?	Lazar Ristov, pronar i verarisë Lazar

Përshkrimi gjeografik	Shteti: Republika e Maqedonisë Qyteti: Rosoman Komuna: Rosoman Rajoni: Tikvesh Koordinon 41 ° 32'47.7 "N 21 ° 58 '20.7" E
legislacion	
Identifikoni legjislatinin dhe lejet kombëtare dhe vendore që zbatohen për aktivitetin e nën-projektit (projektit)	Ligi për Ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 144/12, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 44/15, 129/15 dhe 39/16) Ligi për mjedisin ("Gazeta Zyrtare e RM" Nr. 53/05, 51/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124 / 10,51 / 11, 123 / 12, 93 / 13,187 / 13, 42/14, 44 / 15,129 / 15, 192/15 dhe 39/16) Rregullorja për mënyrën e trajtimit të mbeturinave jo të rrezikshme nga komunat dhe lloji tjetër (Gazeta Zyrtare e RM "Nr.147 / 07); Lista e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 100/05); Ligi për menaxhimin e paketimit dhe mbeturinave të paketimit ("Gazeta Zyrtare e RM" nr.161 / 09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 dhe 163/13); Ligi për mbrojtjen nga zhurma mjedisore ("Gazeta Zyrtare e RM" nr.79 / 07, 124/10 dhe 47/11); Ligi për shëndetin dhe sigurinë në punë ("Gazeta Zyrtare e RM" Nr. 92/07, 136/11, 23/13 dhe 25/13)
Konsultimi publik	
Identifikoni kur / ku u zhvillua procesi i konsultimit publik dhe cilat ishin vërejtjet nga palët e konsultuara	Procedura për konsultimin publik të listës së kontrollit të PME) është në vijim: Lista e Kontrollit të ESMP-së duhet të publikohet në faqen e internetit të LRCP-së, Agjencinë për promovimin dhe mbështetjen e faqes së internetit të turizmit dhe faqen e internetit ku do të realizohet projekti. Dokumenti duhet të publikohet dhe të jetë në dispozicion për publikun së paku 14 ditë. Gjithashtu, dokumenti duhet të jetë i disponueshmëri në kopje të shtypura në zyrën e LRCP-së dhe ambientet e hotelit. Kur shpallet, thirrja për komente dhe vërejtje në dokumentet duhet të lëshohet së bashku me adresën elektronike dhe postare në dispozicion për dërgimin e shënimeve. Procesverbali i mbledhjes nga konsultimet publike (komentet dhe pyetjet e grumbulluara) përmban: informacionin bazë për vendin e konsultimit publik, listën e pjesëmarrësve dhe përbledhjen e shkurtër të Komentet e pjesëmarrësve, që do të përfshihen në versionin përfundimtar të dokumentit.
Ngritja e Kapaciteteve Institucionale	
A do të ketë ndonjë ngritje të kapaciteteve?	<input checked="" type="checkbox"/> Jo ose <input type="checkbox"/> Po, nëse Po, Shtojca 2 përfshin informacionin për ndërtimin e kapaciteteve

Pjesa 2: Përcaktimi mjedisor / social			
A do të përfshijë aktiviteti i sitit / përfshin ndonjë nga këto?	aktivitet	status	Referenca të tjera
	A. Kërkesa të përgjithshme	<input checked="" type="checkbox"/> Po <input type="checkbox"/> Jo	Shih Seksionin A më poshtë
	B. Rinovimi / adaptimi i ndërtesave	<input checked="" type="checkbox"/> Po <input type="checkbox"/> Jo	See Section A and B below
	C. Ndërtim i vogël	<input checked="" type="checkbox"/> Po <input type="checkbox"/> Jo	Shih Seksionin A dhe B më poshtë
	D. Materiale të rrezikshme ose toksike	<input checked="" type="checkbox"/> Po <input type="checkbox"/> Jo	Shih Seksionin A dhe D më poshtë
	E. Trafiku dhe siguria e këmbësorëve	<input checked="" type="checkbox"/> Po <input type="checkbox"/> Jo	Shihni Seksionin A, B dhe E më poshtë
	F. Prokurimi i kimikateve	<input checked="" type="checkbox"/> Po <input type="checkbox"/> Jo	Shih Seksionin F më poshtë

Tabela 2

Lista e kontrollit të masave lehtësuese		
aktivitet	parametër	Lista e kontrollit të masave lehtësuese
A. Kërkesat përgjithshme	e Njoftimi dhe Siguria e Punëtorëve	<ul style="list-style-type: none"> a) Informimi i popullatës lokale rrëth fushës dhe kohës së fillimit dhe kohëzgjatjes së aktiviteteve të ndërtimit duke përgatitur Njoftimin i cili do të vendoset në tabelën e njoftimeve të komunës dhe në faqen elektronike të komunës dhe me mjete të tjera, nëse është e nevojshme, për të siguruar popullsia lokale është e informuar mirë; b) Inspektoratet lokale të ndërtimit dhe mjedisit / mbrojtjes së natyrës janë të informuar për punët para fillimit; c) Të gjitha lejet / mendimet / lejet e nevojshme janë marrë para fillimit të punimeve (përfshirë ndërtimet dhe të tjera); d) Të gjithë puna do të kryhet në mënyrë të sigurt dhe të disiplinuar; e) Rrobat dhe pajisjet personale të punonjësve janë në dispozicion në sasi të mjaftueshme dhe mbahen / përdoren në çdo kohë; f) Punëtorët duhet të janë të trajnuar, certifikuar dhe me përvojë për punën që ata kryejnë (p.sh. për punimet në lartësi); g) Hapat e hapura mbulohen dhe shënohen qartë kur nuk punohet; h) Të sigurohet bordi përkatës i shënimit dhe informimit i vendit të rindërtimit i) Shënim i vendit për ruajtjen e përkohshme të materialit të rindërtimit afér vendit j) Sigurimi i kasetave paralajmëruese, gardheve dhe shenjave të përshtatshme për informimin e rrezikut, rregullat kryesore dhe procedurat që duhet të ndiqen. k) Hyrja e ndaluar e personave të papunësuar brenda kasetave dhe gardheve paralajmëruese kur / ku shihet e nevojshme. l) Zona përreth pranë sallës sportive duhet të mbahet e pastër m) Makinat duhet të trajtohen vetëm me personel me përvojë dhe të trajnuar në mënyrë adekuate, duke reduktuar kështu rrezikun e aksidenteve; n) ë gjithë punëtorët duhet të njihen me rreziqet nga zjarri dhe masat e mbrojtjes nga zjarri dhe duhet të trajnohen to handle fire extinguishers, hydrants and other devices used for extinguishing fires o) Pajisjet, pajisjet dhe zjarrfikësit duhet të janë gjithnjë funksionale, kështu që në rast nevoje mund të përdoren me shpejtësi dhe me efikasitet. Kuti të ndihmës së parë duhet të janë të disponueshme në vend dhe personeli i trajnuar për ta përdorur atë. p) Procedurat për rastet e emergjencës (përfshirë derdhjet, aksidentet, etj.) janë të disponueshme në vend. q) Objektet sanitare (tualetet) duhet të ofrohen për punëtorët. r) Pajisjet e blera do të instalohen dhe përdoren duke respektuar të gjitha masat e sigurisë të përshkruara

Lista e kontrollit të masave lehtësuese		
		nga prodhuesi i pajisjeve dhe praktikat më të mira.
Të gjeturat e fatit		<ul style="list-style-type: none"> a) Procedurat do të ndjekin legjislacionin kombëtar për gjetjet e rastësishme b) Në rast se do të ketë shanset e gjetura, punimet do të ndërpriten dhe autoriteti i autorizuar kompetent (Ministria e Kulturës dhe muzeu rajonal dhe instituti) do të njoftohen brenda 24 orëve; c) Kontraktuesi do të ndjekë më tutje udhëzimet e autoriteteve kompetente dhe punimet do të rifillojnë me miratimin e tyre; d) Zona e punës, kampi i terrenit, etj. duhet të jetë i vendosur larg trashëgimisë dhe vendeve arkeologjike ; e) Kujdes dhe ndërgjegjësim adekuat do të merren për të ndriçuar punëtorët e ndërtimit për zbulimin e mundshëm të relikeve arkeologjike;
Cilësia e ajrit		<ul style="list-style-type: none"> a) Vendi i ndërtimit, rrugët e transportit dhe vendet e trajtimit të materialeve duhet të jetë ujë i mbuluar në ditë të thata dhe me erë. b) Materialet e ndërtimit duhet të ruhen në vende të përshtatshme të mbuluara për të minimizuar pluhurin c) Ngarkesat e automjeteve që kanë gjasa të lëshojnë pluhur duhet të mbulohen. d) kufizimin e shpejtësisë së automjetit në vendin e rindërtimit. e) Rrugët fshihen rregullisht dhe pastrohen në pikat kritike. f) Mbani ndarjen e shtresës së punueshme dhe stoqeve. Mbronи me fleta / gardhe në rastin e motit me erë. g) Vendosni rezervat larg linjave të kullimit, rrugëve ujore natyrore dhe vendeve të ndjeshme ndaj erozionit të tokës. h) Të gjitha ngarkesat e tokës janë të mbuluara kur largohen nga vendi për deponim. i) Sigurimi që të gjitha mjetet dhe makineritë e transportit të janë të pajisura me pajisje të përshtatshme të kontrollit të emetimeve, të mirëmbajtura dhe të dëshmuara rregullisht. j) Të sigurojnë që të gjitha automjetet dhe makineritë të përdorin benzinë nga burimet zyrtare (stacionet e benzinës të licencuara) dhe në karburantin e përcaktuar nga makineritë dhe prodhuesit e automjeteve. k) Nuk do të ketë lëvizje të tepruar të automjeteve ndërtimore në vendet.
zhurmë		<ul style="list-style-type: none"> a) Duke qenë se është një zonë banimi urbane (ngarje nëpër qytet në vend) niveli i zhurmës nuk duhet të tejkalojë 55dB gjatë ditës dhe mbrëmjes dhe 45dB gjatë natës b) Punimet e ndërtimit nuk do të lejohen gjatë netëve, operacionet në vend do të kufizohen nga ora 7.00

Lista e kontrollit të masave lehtësuese		
		<p>deri në orën 19.00 (të rënë dakord në leje).</p> <p>c) Gjatë operacioneve mbuluesit e motorëve të gjeneratorëve, kompresorëve ajrorë dhe pajisjeve të tjera mekanike të fuqizuara duhet të jenë të mbyllura dhe pajisjet e vendosura sa më larg nga zonat e banuara të jetë e mundur.</p> <p>d) Pompat dhe pajisjet e tjera mekanike duhet të mirëmbahen në mënyrë efektive.</p>
Cilësia e ujit dhe tokës		<p>a) Parandalimi i derdhjeve të rrezikshme që vijnë nga mbeturinat (magazinimi i përkohshëm i mbetjeve duhet të jetë i mbrojtur nga rrjedhjet dhe ato për mbetjet e rrezikshme ose tokës së pastrimit me sistem të kontrollit sekondar, p.sh. kontejnerët me mur të dyfishtë).</p> <p>b) Nëse ndodh ndonjë derdhje e rrezikshme, frenojeni dhe hiqni atë, pastroni vendin dhe ndiqni procedurat dhe masat për administrimin e mbeturinave të rrezikshme.</p> <p>c) Në rast të ndonjë balotazhi që vjen nga zona e punëve eventualisht e ndotur nga substanca të rrezikshme, mblidhen në vend në një pellg të përkohshëm të mbajtjes dhe transportohen në një impiant të përshtatshëm të trajtimit të ujërave të ndotura.</p> <p>d) Instalimi / sigurimi dhe mirëmbajtja e objekteve sanitare të përshtatshme për punëtorët. Ujëratë të zeza nga këto burime duhet të transportohen në objekte të përshtatshme për trajtimin e ujëratë të ndotura.</p> <p>e) Parandalimi i derdhjeve të rrezikshme nga tanket (sistemi i detyrueshëm i kontrollit sekondar, p.sh. kontejnerët me mur të dyfishtë ose të mbushur), pajisjet ndërtimore dhe automjetet (mirëmbajtja dhe kontrolli i rregullt i rezervuarëve të naftës dhe gazit, makineritë dhe automjetet mund të parkohen vetëm në asfalt sipërfaqet e betonit me sistemin e mbledhjes së ujëratë të balotazhit sipërfaqësor).</p> <p>f) Kullimi i vendit të punimeve me ngarkesë të mundshme me lëndën e pezulluar duhet të filtrohet para derdhjeve ndaj rrjedhave natyrore.</p> <p>g) Uji, dhe përbërës të tjerë, në përzierjen e betonit duhet të jenë të pastra dhe të pastra nga kimikate të dëmshme.</p>
Menaxhimi mbeturinave	i	<p>Praktika e mirë e menaxhimit të mbetjeve do të zbatohet duke përfshirë:</p> <p>a) Identifikimi i llojeve të ndryshme të mbetjeve që mund të gjenerohen në vendin e rindërtimit dhe klasifikimin e tyre sipas Ligjit mbi Mbeturinat)</p> <p>b) Konterierët për secilën kategori të mbetur të identifikuar sigurohen në sasi të mjaftueshme dhe pozicionohen në mënyrë të përshtatshme.</p> <p>c) Do të identifikohen rrugët e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave dhe deponitë / impiantet e përpunuara të licencuara për të gjitha llojet kryesore të mbetjeve që priten nga aktivitetet e prishjes dhe ndërtimit. Për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme do të kërkohen dhe ndiqen udhëzimet /</p>

Lista e kontrollit të masave lehtësuese		
		<p>udhëzimet nga Ministria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.</p> <p>d) Mbeturinat minerale (natyrale) të ndërtimit dhe shkatërrimit do të ndahen nga mbeturinat e përgjithshme, mbeturinat organike, të lëngëta dhe kimike nga klasifikimi në vend dhe të ruhen përkohësisht në kontejnerë të përshtatshëm. Varësisht nga origjina dhe përbajtja, mbetjet minerale do të ripërdoren në vendndodhjen e saj originale ose do të ripërdoren.</p> <p>e) Të gjitha mbeturinat e ndërtimit do të grumbullohen dhe deponohen siç duhet nga koleksionistët e licencuar dhe në deponitë e licencuara (ose impiantet e përpunimit të licencimit).</p> <p>f) Të dhënat e deponimit të mbeturinave do të përditësohen rregullisht dhe do të mbahen si dëshmi përmenaxhimin e duhur, siç është hartuar.</p> <p>g) Kurdo që është e mundur, kontraktuesi do të ripërdorë dhe riciklojë materiale të përshtatshme dhe të qëndrueshme. Hedhja e çdo lloj mbetjeje (duke përfshirë mbetjet organike) ose ujërat e ndotura në natyrën përreth ose ujërat e ujit është rreptësisht e ndaluar.</p> <p>h) grumbullimin, transportimin dhe hedhjen / përpunimin përfundimtar të mbetjeve komunale nga një kompani e licencuar;</p> <p>i) mbeturinat e ndërtimit duhet të largohen menjëherë nga vendi dhe të ripërdoren nëse është e mundur;</p> <p>j) Ndalohet djegia e të gjitha mbeturinave në vend ose bimëve dhe lokacioneve të palicencuara.</p> <p>k) Njësitë ekzistuese të ajrit të kondicionuar nuk duhet të rimbushet ose zbrzet. Nëse fshihet, duhet të trajtohen nga kompani të specializuara të licencuara.</p> <p>l) Identifikimi i llojeve të ndryshme të mbetjeve në vendin e ndërtimit (toka, rëra, shishe, ushqim, pjesë tubash, letër, beton i grimcuar etj.);</p> <p>m) Mbetjet e rrezikshme (vajrat motorike, karburantet për një automjet) duhet të mblidhen veçmas dhe duhet të bëhet një marrëveshje me një nënkontraktor i cili do të ketë autorizim për të mbledhur dhe transportuar (dhe përkohësisht të depozituara, nëse është e aplikueshme) mbeturinat e rrezikshme. Mbeturinat e rrezikshme do të jenë processed or disposed only to processing plants/landfills with valid licenses;</p>

Lista e kontrollit të masave lehtësuese		
	Siguria e trafikut	<ul style="list-style-type: none"> a) Plani i rregullimit të trafikut përgatitet dhe zbatohet në koordinim me Komunën dhe autoritetin kompetent (policia e trafikut); b) Trafiku do të rregullohet në mënyrë të sigurt. Siguria e këmbësorëve do të sigurohet nëpërmjet përdorimit të pasazheve të sigurta. c) Njoftimi dhe sinjalizimi i sigurisë dhe rregullimit do të përdoren në mënyrë të përshtatshme.
B. Ndërtimi i Renovimit	Menaxhimi materialeve i	<ul style="list-style-type: none"> a) Nuk do të përdoren materiale të reja që përbajnjë asbest ose bojra me bazë plumbi. b) Agregati i trashë në beton i përdorur dhe i përdorur në rehabilitim duhet të jetë në përputhje me kërkesat e qëndrueshmërisë dhe diplomimit. Agregati duhet të jetë virgjëror (nuk përdoret më parë) dhe mundësish prodhuar në vend. c) Burimet minerale (agregat, rërë, zhavorri, etj.) sigurohen vetëm nga kompanitë e licencuara me koncesione të vlefshme për nxjerrjen / shfrytëzimin. Kompanitë mund të provojnë masat e H & S dhe menaxhimi mjedisor është në vend.
	Siguria Komunitetit e	<ul style="list-style-type: none"> a) Sigurojë sigurinë e përdoruesve të ndërtesës, p.sh. sigurojnë pasazhe të sigurta dhe mbrojtje nga objektet në rënien. b) Të informojë me kohë shfrytëzuesit e objekteve dhe komuniteteve fqinje për punët e ardhshme. c) Në rast se trafiku do të ndërpritet, organizimi i rrugëve alternative në bashkëpunim me Komunën.
C. Ndërtim i vogël	Menaxhimi materialeve i	<ul style="list-style-type: none"> a) Nuk do të përdoren materiale të reja që përbajnjë asbest ose bojra me bazë plumbi. b) Agregati i trashë në beton i përdorur dhe i përdorur në rehabilitim duhet të jetë në përputhje me kërkesat e qëndrueshmërisë dhe diplomimit. Agregati duhet të jetë virgjëror (nuk përdoret më parë) dhe mundësish prodhuar në vend. c) Burimet minerale (agregat, rërë, zhavorri, etj.) sigurohen vetëm nga kompanitë e licencuara me koncesione të vlefshme për nxjerrjen / shfrytëzimin. Kompanitë mund të provojnë masat e H & S dhe menaxhimi mjedisor është në vend.

Lista e kontrollit të masave lehtësuese		
	Erozioni i tokës	<ul style="list-style-type: none"> a) Automjetet dhe makineritë mund të parkohen, të lahen dhe mirëmbahen vetëm në zonat e përcaktuara me sipërfaqe të papërshkueshme me një sistem grumbullimi dhe trajtimi (ndarës të vajit dhe yndyrës), b) Mbrojtja e sedimenteve të përhapur nga gardhet dhe barrierat. c) Terreni i tokës vetëm nëse është e nevojshme dhe ruani / zëvendësoni ripërdorimin pas ndërtimit. d) Përdorimi i përbërësve të antifrizit dhe / ose përshtatjeve nuk lejohet. e) Mbrojtja dhe rivendosja e zonave jo-ndërtimore. Pjerretat e projektimit dhe strukturat mbajtëse për të minimizuar rrezikun, sigurojnë mbulim të përshtatshëm të kullimit dhe vegjetacionit. f) Kryerja e punimeve të drenazhit sipërfaqësor për të devijuar ujërat e shiut që do të dëmtojnë tokën. g) Aplikoni menaxhimin e ujit të stuhisë për të minimizuar erozionin dhe shpërndarjen e sedimenteve offsite në ujërat pranuese. h) Hapësira e parkimit duhet të respektohet duke ndjekur vendin e përcaktuar.
	Siguria e Komunitetit	<ul style="list-style-type: none"> a) Sigurojë sigurinë e përdoruesve të ndërtesës, p.sh. sigurojnë pasazhe të sigurta dhe mbrojtje nga objektet në rënien. b) Të informojë me kohë shfrytëzuesit e objekteve dhe komuniteteve fqinje për punët e ardhshme. i) Në rast se trafiku do të ndërpritet, organizimi i rrugëve alternative në bashkëpunim me Komunën.
D. Materialet e rrezikshme	Menaxhimi i mbeturinave të asbestit dhe shufrat e ndriçimit të mbeturinave	<ul style="list-style-type: none"> (a) Nëse gjendet në vendin e asbestit, inspektimi mjedor dhe autoritetet e tjera kompetente (p.sh. MMPH) do të njoftohen dhe udhëzimet do të kërkojen. Azbesti duhet të hiqet ose duhet të lidhet / lidhet. (b) Azbesti do të hiqet, menaxhohet, transportohet dhe vendoset në përputhje me rregulloret kombëtare dhe praktikat më të mira (thyerja e penguar, uji i mbuluar përsëri pluhur, ambalazhet e ambalazhuara të paketuara në pako të myllura hermetikisht, magazinimi i përkohshëm në objekte të myllura, shënuar siç duhet në të tre gjuhë, etj.). (c) Punëtorët që merren me trajtimin e asbestit do të veshin rroba mbrojtëse, respiratorë / maska të përshtatshme (në varësi të llojit të asbestit). (d) Këto vepra mund të angazhohen vetëm kompanitë e licencuara për menaxhimin e asbestit. (e) Asbesti i hequr nuk mund të ripërdoret Në rastin kur shufra radioaktive u identifikuan në vend, do të

Lista e kontrollit të masave lehtësuese		
	<p>Menaxhimi i lëndëve të ngrënshme dhe të rrezikshme dhe lëngjeve (duke përfshirë mbeturinat)</p>	<p>angazhohet një kompani licensed për heqjen e saj.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sigurohuni që trajtimi i duhur i lubrifikantëve, karburantit dhe tretësit të bëhet nëpërmjet ruajtjes së sigurt dhe në vijim të MSDS-së. b) Magazinimi i përkohshëm në vend të gjitha lëndëve të rrezikshme ose toksike do të jetë në kontejnerë të sigurt të etiketuar me detaje të përbërjes, pronave dhe informacionit të trajtimit. c) Të gjitha substancat e rrezikshme duhet të mbahen në një enë të mbrojtur nga rrjedhjet për të parandaluar rrjedhjen dhe rrjedhjen. Ky enë duhet të ketë një sistem të kontrollit sekondar, p.sh. muret e dyfishta ose të ngashme. Sistemi i kontrollit dytësor duhet të jetë i pastër nga plasaritjet, të jetë në gjendje të përbajë derdhjen dhe të zbraset shpejt. d) Kontejnerët me substancë të rrezikshme duhet të mbahen të mbyllura, përvèç kur shtohen ose largohen materialet / mbetjet. Ato nuk duhet të trajtohen, hapen ose ruhen në një mënyrë që mund të shkaktojë rrjedhje. e) Kontejnerët që mbajnë mbetje të ndezshme, të rrezikshme ose reaktive duhet të vendosen të paktën 15 metra nga linja e pronës së objektit dhe të paktën 30 metra nga rruga e ujit. f) Mbeturinat e rrezikshme do të grumbullohen, transportohen dhe deponohen nga një kompani e licencuar e kontraktuar nga Kontraktuesi i punimeve. Mbeturinat transportohen nga transportuesit e licencuar posaçërisht dhe vendosen në një objekt të licencuar. Kontejnerët për të gjitha llojite e mbetjeve të rrezikshme të parashikuara (dhe që ndodhin) në vend duhet të jenë të disponueshme dhe shënuar siç duhet (emri dhe kodi i mbeturinave të caktuar). g) Asnjë bojë plumbi, asbesti ose materiale të tjera të rrezikshme për shëndetin e njeriut do të përdoren.
E. Prokurimi i kimikateve	<p>Pamjaftueshmëria ose mungesa e menaxhimit të duhur mund të rrisë rreziqet mjedisore dhe të sigurisë në punë dhe rreziqet shëndetësore për të</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) a) Kimikatet menaxhohen, trajtohen dhe ruhen në përputhje me Materialin e të Dhënavë të Sigurisë së Materialeve (MSDS) b) b) Kimikatet blihen nga tregtari i autorizuar c) c) Kimikatet menaxhohen dhe trajtohen vetëm nga personeli / stafi i autorizuar dhe i trajnuar dhe me përvojë.

Lista e kontrollit të masave lehtësuese	
gjithë qytetarët	
Table 3. Mitigation measures checklist	

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
fazë	Çfarë (Parametri do të monitorohet?)	ku (A duhet të monitorohet parametri?)	si (A duhet të monitorohet parametri?)	Kur (Përcaktioni frekuencën / vazhdimësinë?)	Përse (A monitorohet parametri?)	kosto (Nëse nuk përfshihen në buxhetin e projektit)	Kush (A është përgjegjës për monitorimin?)
Gjatë përgatitjes së aktivitetit	Të gjitha lejet e kërkuar janë marrë para fillimit të punimeve.	Në administratën komunale	Inspektimi i të gjitha dokumenteve të kërkuar	Para fillimit të punimeve	Për të siguruar ligjshmërinë aspektet e aktiviteteve të rehabilitimit	/	Kontraktori; Mbikëqyrësi i punimet e ndërtimit; Inspektori i ndërtimit, PIU LRCP
	Publike dhe relevante institucionet janë njoftohet	Objektet e Kontraktorit	Inspektimi i të gjitha dokumenteve të nevojshme	Para fillimit të punimeve	Për të siguruar ndërgjegjësimin e publikut	/	Kontraktori; Mbikëqyrësi i punimet e ndërtimit;
	Masat e sigurisë për punëtorët, punonjësit dhe vizitorët	Në vend	Kontrollet vizuale dhe raportimi	Para fillimit të punimeve	Për të parandaluar rreziqet e shëndetit dhe sigurisë - dëmon mekanike dhe siguron qasje dhe lëvizje të sigurt	/	Kontraktor, Mbikëqyrësi
Gjatë aktivitetit zbatim	Fluksi i sigurt i trafikut	Në vend	Kontrollet vizuale dhe raportimi	Gjatë ofrimit të pajisjeve	Për të siguruar rrjedhën e koordinuar të trafikut	/	Kontraktor, Mbikëqyrësi
	Siguria e punës	Në vend	Kontolle vizuale dhe raportime Inspektimi të panjohura gjatë punës	Kontrollet e panjohur gjatë punës	Për të parandaluar rreziqet e shëndetit dhe sigurisë - dëmon mekanike dhe siguron qasje dhe lëvizje të sigurt	/	Kontraktor

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
fazë	Çfarë (Parametri do të monitorohet?)	ku (A duhet të monitorohet parametri?)	si (A duhet të monitorohet parametri?)	Kur (Përcaktoni frekuencën / vazhdimësinë?)	Përse (A monitorohet parametri?)	kosto (Nëse nuk përfshihen në buxhetin e projektit)	Kush (A është përgjegjës për monitorimin?)
	Vendi është i organizuar mirë: gardhe, paralajmërimë, shenjë postage in place.	Në vend	inspektim	Kontrollet e panjohur gjatë punës	Për të parandaluar aksidentet /	/	Kontraktor, Mbikëqyrësi
	Mbledhja, transporti dhe mbeturinat e rrezikshme (nëse ndonjë)	Në të sigurt i përkohshëm Vendndodhja në zonë ndërtimi në kontejnerë të veçantë të mbeturinave	Inspektimi i listat e transportit dhe kushtet e hapësirës së magazinimit	Perpara se transportimi i mbeturinat e rrezikshme (nëse ka)	Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave në nivel lokal dhe kombëtar / Mbeturinat e rrezikshme nuk disponohen në asnjë depon	/	Kompania e autorizuar për mbledhjen dhe transportimi i mbeturinave të rrezikshme (nëse ka), të autorizuar mjedisore inspektori, ndërtim inspektori, LRCP EE
	Mbledhja, transporti dhe asgjësimi përfundimtar i mbeturinave të ngurta	Në dhe përreth faqes	Monitorimi vizual dhe inspektimi i listave të transportit të kontraktuesit	Niveli ditor pas koleksioni dhe transportimi i mbeturinat e ngurta	Mos i lini mbetjet e ngurta në ndërtimi dhe për të shhangur ndikimin negativ për mjedisin lokal dhe për shëndetin e banorëve lokalë	/	Kontraktori; Mbikëqyrësi i punimet e ndërtimit; i autorizuar mjedisore inspektori, ndërtim inspektori, LRCP EE
	Ndotja e ajrit parametrat e pluhurit, grimcat matter	Në dhe përreth faqes	Marrja e mostrave nga agjencia e autorizuar	Pas ankesës ose negative gjetja e inspektimit	Për të siguruar asnjë emision të tepruar gjatë punimeve	/	mbikëqyrës

Pjesa 3: Plani i monitorimit							
fazë	Çfarë (Parametri do të monitorohet?)	ku (A duhet të monitorohet parametri?)	si (A duhet të monitorohet parametri?)	Kur (Përcaktoni frekuencën / vazhdimesinë?)	Përse (A monitorohet parametri?)	kosto (Nëse nuk përfshihen në buxhetin e projektit)	Kush (A është përgjegjës për monitorimin?)
	Niveli i zhurmës dhe dridhjes	Në dhe përreth faqes	Monitorimi në nivel e zhurmës dB (me pajisje të përshtatshme)	Pas ankesës ose gjetjen e inspektimit	Për të përcaktuar nëse niveli i zhurmës është mbi ose poshtë niveli i lejuar i zhurmës	/	Kontraktori; Kompania e akredituar për matjen e nivelit e siguruar nga kontraktor; i autorizuar mjedisore inspektori, inspektori i ndërtimit, LRCP EE
Niveli i zhurmës dhe dridhjes	Menaxhimi i mbeturinave	Në dhe përreth faqes	Mbeturinat mblidhen, klasifikohen dhe ruhen siç duhet	i përditshëm	Për të parandaluar akumulimin e mbeturinave	Ndryshueshme dhe nuk janë përfshirë në buxhetin e projektit	Kompania e grumbullimit të mbeturinave të autorizuara
Tabela 4							

Aneksi EMP Lista e Kontrollit Shtojca 1: Informacioni i faqes (shifrat nga faqja e internetit)



PARA / PAS







